



VILLE DE
TOURNEFEUILLE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION

	2018					
	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	
Remise des offres (23 avril 2018)	s17					Remise des offres (23 avril 2018)
Analyse des offres	s17	s18				Analyse des offres
Mise au point des marchés		s18				Mise au point des marchés
Etudes conception modulaire / Préparation		s19 à s23				Etudes conception modulaire / Préparation
Fabrication en atelier			s24 à s28			Fabrication en atelier
Démarrage des travaux / VRD				s29 à s30		Démarrage des travaux / VRD
Exécution des travaux / Pose				s31 à s32		Exécution des travaux / Pose
OPR					s33 à s34	OPR
Réception des travaux					s35	Réception des travaux

Fait à Toulouse, le 26 mars 2018