

**AMENAGEMENT DES LOCAUX D'ARTS PLASTIQUES DE
TOURNEFEUILLE
PLANNING PREVISIONNEL PHASE DCE**

| LOTS | DÉBUT | DURÉE | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| Démarrage selon ordre de service | 1 | 26 | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Période de préparation | 26 | 2 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| LOT 01 Démolition gros œuvre | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Déposes et démolitions | 27 | 1 | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Rampe extérieure | 34 | 2 | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| LOT 02 Plomberie Ventilation Chauffage | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| Réseaux | 28 | 3 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Pose des équipements | 35 | 1 | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| Lot 03 Electricite CFO cfa | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Réseaux | 28 | 3 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Pose des équipements | 35 | 1 | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| Lot 04 Menuiseries intérieures | 33 | 2 | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| Lot 05 plâtrerie isolation faux plafond | 28 | 3 | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Lot 06 Sols durs | 31 | 2 | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| Lot 07 peinture | 34 | 2 | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| OPR | 36 | 1 | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| Livraison | 37 | 1 | | | | | | | | | | | | ■ | | |