

MARCHE D' EXTENSION II GROUPE SCOLAIRE LE PETIT TRAIN À TOURNEFEUILLE
LOT TERRASSEMENT - VRD - OSSATURE - TOITURE
CDPGF

N°	DESIGNATION	U	Qtés indicat	P.U.	TOTAL
ENSEMBLE MODULAIRE					
6	Installation de chantier	ens			
6.1	Etudes d'Exécution	ens			
7	Terrassement / Fondations	ens			
8	VRD				
8.2	Alimentation Eau Potable	ens			
8.3	Reseaux EU/EV	ens			
8.4	Reseaux EP	ens			
8.5	Stockage EP	ens			
8.6	Alimentation électrique	ens			
8.7	Prise de terre	ens			
8.8	Cheminement Extérieur	ens			
9	OSSATURE				
9.1	Plancher bas	ens			
9.2	Parois extérieures	ens			
9.3	Enduit extérieur	ens			
9.4	Isolation thermique	ens			

MARCHE D' EXTENSION II GROUPE SCOLAIRE LE PETIT TRAIN À TOURNEFEUILLE
LOT MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM
CDPGF

N°	DESIGNATION	U	Qtés indicat	P.U.	TOTAL
11	Châssis aluminium				
	* EM1	u	2		
	* EM2	u	1		
	* EM3	u	1		
	* EM4	u	2		
	* EM5	u	2		
	Habillage des seuils de portes	ml	18		
	Habillage des appuis de fenêtre	ml	1,80		
	ÉTUDES TECHNIQUES / DOE	forf	1		
	TOTAL MONTANT DE BASE H.T.				- €
	T.V.A. 20%				- €
	TOTAL T.T.C.				- €
OPTIONS					
	Toiles screen				
	* EM1	u	2		
	* EM2	u	1		
	* EM3	u	1		
	* EM4	u	2		
	* EM5	u	2		
	TOTAL MONTANT DE BASE H.T.				- €
	T.V.A. 20%				- €
	TOTAL T.T.C.				- €

Le,
 Cachet et signature

MARCHE D' EXTENSION II GROUPE SCOLAIRE LE PETIT TRAIN À TOURNEFEUILLE
LOT CLOISONS / DOUBLAGE
CDPGF

N°	DESIGNATION	U	Qtés indicat	P.U.	TOTAL
PLATRIERIE					
	Cloison de doublage isolé 140 mm	m2	23,76		
	Cloison de doublage non isolé 60mm	m2	134,00		
	Cloison de distribution 98/48	m2	70,00		
	Pose de cadres des menuiseries intérieures	forf	1		
	Divers	forf	1		
	Nettoyage	forf	1		
	<i>SOUS TOTAL PLATRIERIE</i>				- €
FAUX PLAFOND					
	Ossature primaire	m2	185,60		
	Isolation thermique en faux plafond	m2	178,00		
	Mousse polyuréthane projetée en sous face plancher (raccord existant)	m2	9,10		
	Plafond démontable acoustique 600x600	m2	123,35		
	Liaison avec plafond démontable	m2	57,30		
	Raccords divers	forf	1		
	Nettoyage	forf	1		
	<i>SOUS TOTAL FAUX PLAFOND</i>				- €
	TOTAL H.T.				- €
	T.V.A. 20%				- €
	TOTAL T.T.C.				- €

Le,
Cachet et signature

MARCHE D' EXTENSION II GROUPE SCOLAIRE LE PETIT TRAIN À TOURNEFEUILLE
LOT PEINTURE
CDPGF

N°	DESIGNATION	U	Qtés indicat	P.U.	TOTAL
	Peinture sur plaque de plâtre en faux plafond	m2	57,30		
	Peinture sur parois verticales	m2	255,15		
	Peinture sur métaux	ens	1,00		
	Peinture sur boiseries				
	cadre et panneaux porte intérieures	forf	1,00		
	Nettoyage de livraison	forf	1,00		
					TOTAL H.T. - €
					T.V.A. 20% - €
					TOTAL T.T.C. - €

Le,
 Cachet et signature

LOT ELECTRICITÉ

CDPGF

N°	DESIGNATION	U	Qtés indicat	P.U.	TOTAL
	Branchements (réseau de terre)	ens	1		
	Raccord CFO au réseau existant	ens	1		
	Distribution CFO / CFA	ens	1		
	Asservissement Porte DAS	ens	1		
	Armoire de protection	ens	1		
	Système d'alarme intrusion	ens	1		
	Equipements :				
	Luminaire LED encastré rond 200x200x74 DOWLIGHT marque ETAP, y compris câblage, raccordement, détecteur de présence et accessoire de mise en œuvre	u	10		
	Luminaire LED encastré 600x600 PHILIPS type CORALLINE, y compris câblage, raccordement, détecteur de présence et accessoire de mise en œuvre	u	36		
	Luminaire tableau encastré fluo asymétrique marque ETAP, y compris câblage, raccordement et accessoire de mise en œuvre	u	4		
	Interrupteur simple allumage , y compris câblage, raccordement, détecteur de présence et accessoire de mise en œuvre	u	6		
	Bouton poussoir, y compris câblage, raccordement et accessoire de mise en œuvre	u	4		
	Prise de courant 10/16A + T , y compris câblage, raccordement et accessoire de mise en œuvre	u	22		
	Prise informatique RJ45 , y compris câblage, raccordement et accessoire de mise en œuvre	u	2		
	Alimentations diverses	ens	1		
	Eclairage de sécurité	ens	1		

N°	DESIGNATION	U	Qtés indicat	P.U.	TOTAL
	Alarme incendie	ens	1		
	Branchement réseau informatique	ens	1		
	Plan d'évacuation et d'intervention du groupe scolaire	ens	1		
	TOTAL MONTANT DE BASE H.T.				- €
	T.V.A. 20%				- €
	TOTAL T.T.C.				- €

